



Municipalidad de Cajolá Quetzaltenango, Guatemala, C. A

MUNICIPALIDAD DE CAJOLA, QUETZALTENANGO, GUATEMALA, C.A.

RESPONSABLE QUE ENTREGA LA INFORMACIÓN:

DOMINGO LÓPEZ GÓMEZ

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PANIFICACIÓN

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO 2025

NUMERAL 5: LA MISION Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCION

MISION	VISION	OBJETIVOS	RESULTADO POA
La institución es Publica que atenderá los servicios públicos locales y el ordenamiento territorial del municipio de Cajolá, mediante la ejecución de planes, programas y proyectos con eficacia y calidez, buscando siempre la mejora continua y el desarrollo sustentable con una permanente participación ciudadana.	<p>-La Municipalidad de Cajolá será una institución modelo, con alta calidad en la presentación de servicios básicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.</p> <p>-La Municipalidad de Cajolá promoverá y velará por el desarrollo humano integral basados en el respeto a la legalidad y en el ejercicio real de los derechos humanos, así como su participación y transparencia en la ejecución de obras, las cuales siempre han sido jerarquizadas por la sociedad consiguiendo bienestar social, manteniendo equilibrio ecológico, implementando fuentes de empleo, creando infraestructura y promoviendo nuestros valores culturales como la igualdad, respeto, tolerancia y libertad.</p>	<ul style="list-style-type: none">✓ Elevar el nivel de vida de la población.✓ Mejorar la calidad de vida de la población que requieren los servicios públicos, educación, salud, vivienda, ordenamiento territorial y el nivel de ingresos.	<p>Dado a que se está trabajando de forma cuatrimestral, se está alcanzando los resultados del POA indicado en la siguiente.</p> <p>-Para el 2029, se ha incrementado el promedio nacional (15.54) de la Gestión Estratégica Municipal, en función de sus competencias. (De categoría "baja" en 2021 a categoría "media baja" en 2029, considerando la Medición del Desempeño de la Gestión Municipal)</p>


Dirección Municipal de Planificación

-DMP-





Municipalidad de Cajolá



Cajolá, Quetzaltenango
08 de mayo de 2025
Of. DMP No. 24-2025

Respetable:
Licenciado
Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)
Su despacho

Saludos cordiales:


Por este medio nos dirigimos a usted con el objeto de remitir la documentación/adjunto en físico y digital, reporte de primer informe cuatrimestral, periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2025, consta de 8 páginas, generado del Sistema de Plan para Gobiernos Locales SIPLANGL, constatando la carga de la información correspondiente.

Muy agradecido por la atención prestada a la presente.

Sin otro particular nos suscribimos,

Atentamente,




Domingo López Gómez
Director DMP

Vo. Bo.




Fidel Lucas Molina
Alcalde Municipal

Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025

Pag. 3 de 8

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CAJOLA

Fecha y Hora: 8/05/2025 17:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
345535-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LOMA, CEN	Metro cuadrado	Meta financiera	440178	440178	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
340262-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VAILES I, CASERIO LOS DIAZ, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	270	270	0	Ejecución física			228.9870	14.0130	243	90%	90%
		Meta financiera	174985	294985	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial Integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Artículo de limpieza	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	607057.48	0	Ejecución financiera	17322.68	18939.97	42059.97	74055.97	152378.59	25.1%	30.48%
342367-CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Artículo de limpieza	Meta física	4	4	0	Ejecución física	0.33	0.33	0.33	0.3421	1.3321	33.3%	33.3%
		Meta financiera	500000	607057.48	1	Ejecución financiera	17322.68	18939.97	42059.97	74055.97	152378.59	25.1%	30.48%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
342361-CONSERVACION BOSQUES NATURALES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19757	19757	0	Ejecución física	1646	1646	1646	1647	6585	33.33%	33.33%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CAJOLA

Fecha y Hora: 8/05/2025 17:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
337132-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CRUCERO,	Metro cuadrado	Meta financiera	315016	315016		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
345528-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOPEZ 2, CASERIOS VAILES, LOPEZ Y DIAZ, CANTON XETALBILJO, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	941	941		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	564602	564602		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
345538-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2, LOS RAMOS, CASERIO LOS DIAZ, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	634	634		0 Ejecución física				545.24	545.24	86%	86%
		Meta financiera	835000	834890	1	Ejecución financiera	0	0	0	718005.40	718005.40	86%	85.99%
345536-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS LOPEZ CENTRO, CASERIO EL CRUCERO, ALDEA CAJOLA CHIQUITO, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1126	1126		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	848670	848670		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
337218-MEJORAMIENTO CALLE I, CENTRO XECOL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	156.40	156.40		0 Ejecución física			156.40		156.40	100%	100%
		Meta financiera	93081.34	93081.34		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
337414-MEJORAMIENTO CALLE LOS BOMBEROS, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	5518	6163	1	Ejecución física		1446.71		4346.89	5792.60	93.98%	104.98%
		Meta financiera	3583400	4298865	1	Ejecución financiera	0	938850.80	715465	2386187.41	4040503.21	93.99%	112.76%
342371-CONSERVACION CALLE Y CAMINO, AREA URBANA Y RURAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1000	1000		0 Ejecución física	83.3250	83.3250	83.3250	83.3250	333.30	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1000000	1289148.85	1	Ejecución financiera	107367.50	61076	143251	137405	449099.50	34.84%	44.91%
345531-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO LA CIENAGA, SECTOR 2, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	251.50	251.50		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150944	150944		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
342589-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CENTRO CAJOLA, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	7461.12	7462	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6177653.70	5251506	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
345532-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAYASOS, CANTON XECOL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1051	1051		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	658080	658080		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
345526-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO LOS MOLINA, CANTON XECOL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2493	2493		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1640620	1640500	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
345535-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrado	Meta física	710	710		0 Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CAJOLA**

Fecha y Hora: 8/05/2025 17:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
345535-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LOMA, GEN	Metro cuadrado	Meta financiera	440178	440178	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
340262-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VAJES I, CASERIO LOS DIAZ, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	270	270	0	Ejecución física			228.9870	14.0130	243	90%	90%
		Meta financiera	174985	294985	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial Integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Artículo de limpieza	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	607057.48	0	Ejecución financiera	17322.68	18939.97	42059.97	74055.97	152378.59	25.1%	30.48%
342367-CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Artículo de limpieza	Meta física	4	4	0	Ejecución física	0.33	0.33	0.33	0.3421	1.3321	33.3%	33.3%
		Meta financiera	500000	607057.48	1	Ejecución financiera	17322.68	18939.97	42059.97	74055.97	152378.59	25.1%	30.48%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
342361-CONSERVACION BOSQUES NATURALES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19757	19757	0	Ejecución física	1646	1646	1646	1647	6585	33.33%	33.33%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Primer Cuatrimestre 2025**

Pag. 4 de 8

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CAJOLA**

Fecha y Hora: 8/05/2025 17:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienesar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	733827	882827		0	Ejecución financiera	17539.78	8534.99	80609.99	31090.08	117774.82	13.19%	16.05%
342359-APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	3914	3914		0	Ejecución física	220	220	220	221	881	22.51%	22.51%
		Meta financiera	500000	659000		1	Ejecución financiera	17539.78	8534.99	80609.99	31090.08	117774.82	17.87%	23.55%
337928-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON XECOL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	233827	233827		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Persona	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1935000	2160183.07		0	Ejecución financiera	140083.59	148468.53	199672.56	141953.39	630178.07	29.17%	32.57%
342353-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	3958	3958		0	Ejecución física	329	330	330	330	1319	33.32%	33.32%
		Meta financiera	1935000	2160183.07		1	Ejecución financiera	140083.59	148468.53	199672.56	141953.39	630178.07	29.17%	32.57%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CAJOLA**

Fecha y Hora: 8/05/2025 17:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física		2100		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	971145.73	1856145.73		0	Ejecución financiera	17573	59215	22500	69300	168588	8.08%	17.36%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LOS DIAZ, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro lineal	Meta física	3080	3080		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	14899	14899		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
338502-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL, HACIA ENTRADA PRINCIPAL DE XECOL, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	180	180		0	Ejecución física				145.80	145.80	81%	81%
		Meta financiera	0	755000		1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
331795-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LOS BOMBEROS CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	0	0		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	866246.73	866246.73		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
342354-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19000	19000		0	Ejecución física	1583	1583	1583	1584	6333	33.33%	33.33%
		Meta financiera	90000	220000		1	Ejecución financiera	17573	59215	22500	69300	168588	76.63%	187.32%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Persona	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1090000	775447.50		0	Ejecución financiera	66739.09	43174.34	42440.35	68886.60	221240.38	28.53%	20.3%
342355-CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION, DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2025 CAJOLA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19757	19757		0	Ejecución física	1646	1646	1646	1647	6585	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1090000	775447.50		1	Ejecución financiera	66739.09	43174.34	42440.35	68886.60	221240.38	28.53%	20.3%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CAJOLA**

Fecha y Hora: 8/05/2025 17:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementerios)	Persona	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	279000	331000		0	Ejecución financiera	9617.34	9069.98	9069.98	13891.73	41649.03	12.58%	14.93%
342358-CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19000	19000		0	Ejecución física	1583	1583	1583	1584	6333	33.33%	33.33%
		Meta financiera	94800	94800		0	Ejecución financiera	4472.78	4534.99	4534.99	5802.99	18345.75	20.41%	20.41%
342356-CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19757	19757		0	Ejecución física	1646	1646	1646	1647	6585	33.33%	33.33%
		Meta financiera	94200	146200		1	Ejecución financiera	4472.78	4534.99	4534.99	4534.99	18077.75	12.37%	19.19%
342357-CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19000	19000		0	Ejecución física	1583	1583	1583	1584	6333	33.33%	33.33%
		Meta financiera	80000	80000		0	Ejecución financiera	671.78	0	0	3553.75	4225.53	4.7%	4.7%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles													
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación	Persona	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
342372-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19000	19000		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Primer Cuatrimestre 2025

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CAJOLA


Fecha y Hora: 8/05/2025 17:19


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Madre de niño y niña menor de 5 años, que recibe consejería sobre prácticas del cuidado infantil. (MSPAS)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	719238.80	0	Ejecución financiera	4524.45	4534.99	5284.99	12042.77	26387.20	3.67%	17.59%
342389-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19757	19757	0	Ejecución física	1646	1646	1646	1647	6585	33.33%	33.33%
		Meta financiera	150000	151600	1	Ejecución financiera	4524.45	4534.99	5284.99	12042.77	26387.20	17.41%	17.59%
332783-MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CENTRO CAJOLA CHIQUITO, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	145	145	0	Ejecución física			88.0295	33.7705	121.80	84%	84%
		Meta financiera	0	567638.80	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1525000	1374000	0	Ejecución financiera	1343.55	15084.99	9069.98	8312.20	33810.72	2.46%	2.22%
345015-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física	833	834	833	833	3333	33.33%	33.33%
		Meta financiera	25000	105000	1	Ejecución financiera	1343.55	14094	9069.98	8312.20	32819.73	31.26%	131.28%
342370-CAPACITACION DOTACION INSUMOS PARA GRUPO DE MUJERES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	250	250	250	250	1000	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500000	1269000	1	Ejecución financiera	0	990.99	0	0	990.99	0.08%	0.07%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CAJOLA**

Fecha y Hora: 8/05/2025 17:19

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles												
Programas de Educación y Seguridad Vial	Persona	Meta física	19000	19000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	16000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
342373-APOYO ECOSISTEMA A LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN A DESASTRES NATURALES 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19000	19000	0	Ejecución física	1583	1583	1583	1583	6332	33.33%	33.33%
		Meta financiera	90000	16000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	660000	0	Ejecución financiera	44479.64	47274.42	61405.04	36279.93	189439.03	28.7%	31.57%
342362-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDENAMIENTO VIAL 2025, CAJOLA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	19757	19757	0	Ejecución física	1646	1646	1646	1647	6585	33.33%	33.33%
		Meta financiera	600000	660000	1	Ejecución financiera	44479.64	47274.42	61405.04	36279.93	189439.03	28.7%	31.57%

F: 
Alcalde Municipal


 MUNICIPALIDAD DE CAJOLA
 ALCALDE MUNICIPAL
 QUETZALTENANGO, GUATEMALA, C.A.